

Akce: **Chodník Světlice – část B**

---

**Přítomni:** Dle prezenční listiny**Popis prováděných prací:**

Byly zahájeny stavební práce v úseku km 0,000 – 0,049. Provedena skrývka ornice, odkopávky na úroveň pláně, statické zátěžové zkoušky na pláni. Výsledky zátěžových zkoušek vyhovující, není potřeba provádět sanaci. Protokoly o provedených zkouškách byly předloženy. Probíhá osazování silničních obrub.

**Plán prací pro následující období:**

- osazení obrubníků
- navážení konstrukčních vrstev chodníku
- dlažba

**K bodům zápisů z minulých KD:**

1. Dle sdělení správce vodovodu (VODAK Humpolec) bude v úseku kolem RD, v koordinaci se zhotovitelem chodníku, provedena výměna 4 ks vodovodních šoupat. Práce na chodníku budou v době provádění výměny v tomto úseku přerušeny. **Trvá.**
2. Dle požadavku správce kanalizace (VODAK Humpolec) musí být stávající revizní šachty (vpusti) v komunikaci zachovány. Na konci chodníku u č. p. 29 bude provedena nová uliční vpust' v silnici dle PD, bude napojena do stávající revizní šachty, do které musí být umožněn přístup. **Trvá.**
3. Vpusti v silnici v křižovatce u č. p. 16 budou zachovány beze změny. Za tímto účelem projektant navrhne, v termínu do příštího KD, změnu provedení chodníku, včetně projednání s dotčenými orgány.

Trvá – dnes (29. 9. 2021) proběhne schůzka na stavbě se zástupcem PČR. Bude dohodnuto řešení, projektant následně zpracuje změnu PD.

**Schůzka proběhla, projektant zpracovává změnu stavby před dokončením.**

4. Dále projektant navrhne úpravu chodníku na začátku úseku, z důvodu zajištění lepšího příjezdu nákladních vozidel k areálu firmy H-EKO. Termín: do příštího KD, včetně projednání.

**Trvá, obdobně jako bod 3.**

5. Objednatel ověří u E-ONu možnost umístění svítidel VO na stávajících stožárech venkovního vedení NN.

**Ověřeno, odsouhlaseno.**

6. Jediným řešením chodníku v místě vjezdu k č. p. 29 v km 0,090, je snížení vjezdové brány k RD. Projektant navrhne příčný řez provedení úpravy a toto řešení, za účasti zhotovitele, projedná s vlastníkem RD (p. Žatečka, 739 383 533). Termín: do příštího KD.

**Bylo projednáno, projektant zpracovává změnu stavby před dokončením.**

7. Na rohu oplocení RD č.p.15 (odbočka směrem k truhlářství) bude přidán stožár se svítidlem VO. **Platí.**
8. Na odsouhlasené změny zpracuje projektant změnu projektové dokumentace, včetně změnových soupisů prací (odpočty, přípočty), které budou předloženy zhotoviteli k ocenění. **Trvá.**
9. Projektant zpracuje a projedná se stavebním úřadem změnu stavby před jejím dokončením. **Trvá.**

**Na KD bylo dohodnuto:**

10. Klín mezi chodníkem a plotem bude zasypán kačírskem, pod kterým bude položena geotextilie proti prorůstání kořenů. Zástupci obce požadují po objednateli zajištění údržby kačírkové plochy.
11. S KSÚSV Pelhřimov je vyřízena smlouva o podmínkách zřízení stavby a povolení zvláštního užívání k provedení stavebních prací do 29. 10. 2021. Po tomto termínu budou práce přerušeny a budou pokračovat v jarním období 2022. V souladu se smlouvou o dílo bude uzavřen dodatek na změnu termínu dokončení stavby.

**Termín příštího KD: Úterý 26. 10. 2021 v 8:30 hod.** Sraz účastníků na stavbě.

V Humpolci: 12. 10. 2021


Zapsal: Ing. Radek Soška  
STAVONA Tender, spol. s r.o.

# PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne

Datum: 12.10.2021

## Chodník Světlice - část B

	Jméno (čitelně)	Zastupuje	Podpis
1	Radek Soška	STAVOMA Tender	
2	MILTA HROŠTOVÁ	MČ KUMPOLEČ	
3	MORAVSKÝ ANTONÍN	JL	
4	ZEMEK MICHAL	MČ KUMPOLEČ	
5	ANTONÍN VILČEK	TS KUMPOLEČ	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			