

Město Humpolec

Petra Hložková – vedoucí oddělení investic

Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Datum: 9.8.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce ul. Mánesova, Humpolec“

Dobrý den,

žádáme objednatele stavby „Rekonstrukce ul. Mánesova, Humpolec“ o prodloužení termínu výstavby do 31.10.2024.

Odůvodnění:

Staveniště stavby bylo předáno 10. 4. 2024, stavební práce měly být zahájeny dle SOD 15. 4. 2024. Dne 9. 4. 2024 Zhotovitel požádal na Odboru dopravy a silničního hospodářství o souhlas se zvláštním užíváním komunikace. Zvláštní užívání komunikace bylo odborem dopravy stanoveno až od 25. 4. 2024.

V průběhu výstavby byl také vznesen ze strany objednatele požadavek na provedení opravy ulice Na Skalce od křižovatky s ul. Mánesova v délce cca 50 m.

Dále byl v průběhu výstavby také vznesen další požadavek ze strany objednatele na prodloužení vodovodu do ul. Na Skalce s připojením na stávající vodovodní řad v délce cca 20 m.

Zhotovitel EUROVIA CZ a.s. také vyhověl požadavku objednatele na umožnění provedení přeložky kabelu vysokého napětí v předaném staveništi v délce cca 200 m, které bylo v SOD avizováno. Zhotovitelská firma pro eg.d tento kabel překládala 3 týdny namísto původně plánované doby realizace 2 týdny z důvodu skalního podloží. Délka provádění přeložky VN kabelu pak způsobila i zdržení nástupu na provádění dláždění komunikace a pokládky obrub.

Za EUROVIA CZ a.s.

Karel David

hlavní stavbyvedoucí