

Město Humpolec  
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Ing. Petr Machek – starosta města  
Václav Křivánek – 1. místostarosta města  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE ZAKÁZKY**

Akce: “STAVEBNÍ ÚPRAVY HRADSKÁ HUMPOLEC“ Projektovou dokumentaci zpracovanou firmou PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 27517721. Hlavní projektant Michal Topolovský, ČKAIT: 1400087, číslo zakázky 24002 z 1/2024.

Akce: “HUMPOLEC - PD OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE ULICE HRADSKÁ“ Projektovou dokumentaci zpracovanou firmou VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČO: 49050541, z 11/2023.

Žádáme Vás o prodloužení termínu prací na akci „**Stavební úpravy ulic Hradská, Dukelská, Humpolec**“ z důvodu:

- 1) Provedení velkého množství prací nad rámec uvažovaného rozpočtu SoD dle dodatku č.1 ze dne 02.10.2024. Jedná se zejména o sanace zemní pláně komunikace, dodávku kamenných obrub (měly být původně vybrány ze skladu města Humpolec), značné vícepráce a obtížnost propojení stávajících rozvodů kanalizaci a vodovodu. Dílčí zdržení cca 20 dní.
- 2) Vyžádané překládání podzemních sítí dotčených správců viz: přeložení kabeláží Metropolitní, EDG a Cetin. Zachyceno v dodatku č.1. Dílčí zdržení 7dní.
- 3) Přesazování stromů, koordinace a omezení práce (akce Města Humpolec). Dílčí zdržení 3dny
- 4) Odvoz a likvidace stávajících obrub, dle původního předpokladu projektu měly být obruby použity v místě stavby.
- 5) Silných dešťů v období od 12.9.2024 do 16.9.2024 s následným vysycháním (technologická kázeň) a asanačních prací. Odstraňování nánosů bláta a uvedení staveniště do původního stavu. Přerušování prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, dílčí zdržení 10 dní.
- 6) Propojování vodovodu v křižovatce u „Peugeot“. Bylo vše vyřešeno s p. Valentou a bude připraven rozpočet změn za požadované práce od správce sítě vodovodu.
- 7) Záměna 40mb zahradních obrub za palisády z důvodu vyrovnaní terénu u školy. Realizace palisád je podstatně časově náročnější, než realizace záhonových obrub.

Prosím Vás, již podpis SoD zakázky a následný nástup na zahájení prací byl pro nás hodně hektický. Smlouva o dílo byla podepsána 22.05.2024. Požadovaný termín zahájení dle SoD byl stanoven na 3.6.2024. Do poslední chvíle (ještě před podpisem SoD) jsme věřili, že si nás pro realizaci vyberete, proto jsme se štěstím měli domluvené DÍO zakázky a ostatní náležitosti pro zahájení díla. Na toto téma jsme měli u Vás na úřadu jednání. Při jednání byla vidět úleva, když jsme potvrdili, že můžeme nastoupit dle požadavku SoD. Poskytli jsme veškeré součinnosti ohledně schůzky s občany před zahájením prací.

Z těchto uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu staveních prací včetně předání zakázky do 22.11.2024.

Děkujeme předem za vstřícnost a za kladné vyřízení naší žádosti.

Ve Světlé nad Sázavou dne 10.10.2024

Za Pkbau s.r.o.:  
Ing. Radek Klofáč – jednatel