

Akce: **Chodník Světlice – část B**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Popis prováděných prací:

Byla dokončena pokládka zámkové dlažby chodníku. Pokračují práce na úpravě vjezdu k domu č.p. 29.

Plán prací pro následující období:

- úprava vjezdu u č.p. 29 dokončení
- oprava asfaltového povrchu komunikace podél chodníku

K bodům zápisů z minulých KD:

6. Jediným řešením chodníku v místě vjezdu k č. p. 29 v km 0,090, je snížení vjezdové brány k RD. Projektant navrhne příčný řez provedení úpravy a toto řešení, za účasti zhotovitele, projedná s vlastníkem RD (p. Žatečka, 739 383 533). Termín: do příštího KD.

Bylo projednáno, projektant zpracovává změnu stavby před dokončením.

PD změny stavby před dokončením zpracována.

V uplynulém týdnu proběhla schůzka na místě stavby za účasti projektanta a majitele domu. Bylo dále upřesněno provedení vjezdu. (16.9.2022)

Práce probíhají. Zbývá dokončit úpravu brány a terénní úpravy vjezdu na pozemek.

Na KD bylo dohodnuto:

14. Veškeré stavební práce jsou před dokončením. Po jejich dokončení proběhne předání a převzetí dokončeného díla. O průběhu přijímacího řízení bude sepsán samostatný zápis.

Termín příštího KD: pátek 7. 10. 2022 v 9:30 hod. na stavbě.

V Humpolci: 30. 9. 2022

Zapsal: Ing. Radek Soška
STAVONA Tender, spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne

Datum: 30. 9. 2022

Chodník Světlice - část B

	Jméno (čitelně)	Zastupuje	Podpis
1	Radek Soška	STAVOMA Tender	
2	ANTONÍN VINCENC	TS LUMPOLEC	
3	ALOŽKOVÁ PETERA	Město HL	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			