

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o prominutí smluvní pokuty - Rekonstrukce kom. ul. Jihlavská, Humpolec
ID zprávy: 1108403157
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 24.11.2022 v 13:34:35
Datum a čas doručení: 24.11.2022 v 13:34:50

Odesílatel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 14000 Praha 4, CZ
ID schránky: bjpdzta
Typ schránky: PO

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: 03/11/HUM/VST
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Mgr. Alena Štěrbová, starostka
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Městský úřad Humpolec	
Zprac.:	
Došlo:	24. 11. 2022
Č.j.: MUHU/	42555/2022
Dok:	Spis.:
Přil.:	Sp.zn.:
	Sk.rež.:

Přílohy:

Žádost o prominutí pokuty.pdf (316,84 kB)

**Zhotovitel:****EUROVIA CS, a.s.**U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4**Správce stavby:****Město Humpolec**

Mgr. Alena Šterbová – starostka města,

Horní Náměstí 300,
396 22 HumpolecRekonstrukce komunikace ul. Jihlavská,
Humpolec**Naše značka:**
03/11/HUM/VST**Vyřizuje/telefon:**
Ing. Václav Štastný./606 714 617**V Jihlavě dne:**
23.11.2022**Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Jihlavská, Humpolec****Věc: Žádost o prominutí smluvní pokuty**

Vážená paní starostko,

Na základě smlouvy o dílo čl. III.3 a jejím dodatku č.1 uzavřeném mezi společností Eurovia CS, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, ičo: 45274924 zastoupené Ing. Ludvíkem Šumberou, dále jen zhotovitel a městem Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, ičo: 00248266, zastoupené starostkou Mgr. Alena Šterbovou, dále jen objednatel Vás žádáme o prominutí, respektive částečné prominutí smluvní pokuty, která byla na zhotovitele uplatněna dne 14.11.2022 na základě čl.III.3 a čl. III.2 smlouvy o dílo.

Dokončení termínu dle smlouvy bylo z důvodů kolizních prací na plynovodu procházejícím většinou stavenišť nerealizovatelné. Při projednání radou města Humpolec o posunutí termínu dokončení stavby byl předložen návrh zhotovitele na prodloužení termínu o 45 dní, kdy reálné zpoždění zapříčiněné výstavbou plynovodu bylo spočítáno na 64 dní.

Z výše uvedených důvodů Vás uctivě žádáme o reálné posouzení uplatnění smluvní pokuty v celém jejím rozsahu.

V případě zájmu jsme připraveni podat k časové realizaci stavby další vysvětlení.

S pozdravem

Ing. Václav Štastný
Zástupce zhotovitele
Za Eurovia CS, a.s.

EUROVIA CS, a.s.

Adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: DIČ: 45274924, CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
Kontakty: T/+420 224 951 251 – F/+420 224 933 525 – www.eurovia.cz



ZÁPIS K ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ SMLUVNÍ POKUTY

1. Odevzdání nabídky 15.3.2022
2. Oznámení o výběru dodavatele 7.4.2022
3. Předání staveniště 16.5.2022
4. KD č.3- dne 9.6. 2022 – Zhotovitel upozornil na to, že díky 14 dennímu průtahu v rámci soutěže a řešení prostorové kolize sítí – vodovod jde v trase funkčního plynovodu, nelze dodržet smluvní termín dokončení díla. Odhad činí zpoždění 1. měsíc.
Kd č.4 – dne 16.6 bylo dohodnuto předložení nového aktualizovaného hmg
Dne 30.6.2022 -informace od EG-d- Stavgaz za cca 3 týdny bude možné zahájit práce na vodovodu v dolní části stavby.
Kd č.8- Rekonstrukce plynovodu- příští týden proběhne přepojení na novou trasu plynovodu a budou moci být zahájeny práce na spodní části stavby(začne se s trháním starého plynovodu)- vícepráce
Kd č.9- dne 21.7.2022 začne se s trháním starého plynovodu(zhotovitel Eurovia- vícepráce).
5. Zápisy zhotovitele do SD.
Dne 6.6.2022- zápis zhotovitele do SD- kolizní vedení nové vody+ stávajícího plynu, je nutné přeprojektovat trasu vody, nebo přepojit a vytrhat starý plyn, avizovaná doba zpoždění 1. měsíc.
10.6.2022- zápis zhotovitele do SD- zhotovitel nemůže provádět práce.
22.6 -zápis zhotovitele do SD- zhotovitel je blokován pro stavební činnost na většině stavby.
1.7.2022- upozornění na nemožnost práce na staveništi, jediná realizovaná práce je sondování kanalizačních přípojek
5.7.2022- zápis zhotovitele, je možné provádět práce pouze v horní části stavby, na zbytku stavby pracuje firma STAVGAZ.

Firma EGD- pracovala na stavbě Humpolec- Jihlavská od 30.5.2022 do 22.7.2022 , kdy obsadila valnou část staveniště, včetně chodníkových částí a stavby s tím souvisí realizace kanalizační stoky, která se mohla začít realizovat až po přepojení stávající trasy plynového potrubí na novou přeloženou trasu, kdy původní plyn se musí vyřezávat a trhat ven. Z celkové doby pro výstavbu ulice Jihlavská to činí zhruba 2/3 času.

Firma Eurovia za 14 dní prací rozebrala povrchy stavby, odvezla dlažbu na Tech. Služby + vykopala výkop s ponecháním ochrany pláňe a odvezla na skládku v celé rozsahu stavby.

VÍCEPRÁCE:

Stavba je tak složitá na inženýrské síti, že se vše doprojektovávalo a uzpůsobovalo proveditelnosti až po otevření stavby.

Parkoviště v horní části stavby- dle zápisu z kd č.14 by se mělo nově odstranit kostky, vykopat, udělat nové konstrukční vrstvy pod stání a zadláždit, částečně poškozeno kvůli přípojkám co byli navíc(nebylo součástí projektu)- požadavek vznesen 25.8.2022.

Termín plnění dle SOD: zahájení prací 2. Května2022 - dokončení prací 31. Srpna 2022, tedy celková doba realizace 122 dní (předpoklad), skutečné předání proběhlo 16.5.2022, tedy 108 dní realizace.
Doba výstavby EG-D na staveništi 51dní +13 dní prodleva- přepojování nového a starého potrubí .



Ing. Václav ŠŤASTNÝ
hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CS, a.s.

závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00, Brno

GSM/ +420 606 714 617

E/ vaclav.stastny@eurovia.cz

www.eurovia.cz

člen Skupiny

