

Závěrečná zpráva a vyúčtování

dotace z rozpočtu Města Humpolec
v rámci grantového programu „Fasády historických objektů“ 2023

PŘÍJEMCE PODPORY: LUDMILA BRZDŮVÁ, [REDAKCE]
NÁZEV PROJEKTU: OPRAVA FASÁDY č.p. 41, HUSOVA UL., HUMPOLEC

Popis realizace projektu BYLA PROVEDENA REKONSTRUKCE FASÁDY - OTLUČENÍ, - STARÉ OMÍTKY A KATAŽENÍ NOVÉ A REKONSTRUKCE KAMPIŘSKÝCH PRVKŮ.	
Realizační firma [REDAKCE]	JAROSLAV MĚHEČEK [REDAKCE]
Záruka na dílo	

Skutečný začátek a konec realizace projektu:
20. - 25. 7. 2023

Žádosti o výjimky, změny, podněty a další sdělení:


SMLUVNĚ STANOVENÉ NÁKLADY NA PROJEKT	Kč	%
Výše dotace Města Humpolec	184 000,-	50
Podíl příjemce dotace	184 000,-	50
Celkové rozpočtované náklady na projekt	368 000,-	100
SKUTEČNÉ VYNALOŽENÉ NÁKLADY NA PROJEKT	Kč	%
Výše dotace Města Humpolec	184 000,-	49,9
Podíl příjemce dotace	185 101,-	50,1
Celkové skutečné náklady na realizaci projektu	369 101,-	100%

Přílohy:

- kopie účetních dokladů (faktury včetně položkového výkazu výměr skutečných prací souvisejících s obnovou fasády a jejich označení, doklady o proplacení, vyčíslení svépomocných prací)
- fotodokumentace obnovy

[REDAKCE]

jméno a podpis

v HUMPOLECI dne 23. 8. 23

Závěrečná zpráva a vyúčtování

dotace z rozpočtu Města Humpolec
v rámci grantového programu „Fasády historických objektů“ 2023

PŘÍJEMCE PODPORY: Irena Mertová

NÁZEV PROJEKTU: Fasády historických objektů 2023 - Fasáda panského domu Humpolec, Panskodomská 550

Popis realizace projektu

Obnova fasády RD a zhotovení fasády rekonstruovaného objektu, za účelem sjednocení celkového vzhledu komplexu budov.

Realizační firma

NUTSU Vlad.

Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční dobu na celé Dílo v délce 5 (pět) let ode dne předání poslední části Díla;

Skutečný začátek a konec realizace projektu:

Začátek – srpen 2023

Ukončení – říjen 2023

Žádosti o výjimky, změny, podněty a další sdělení:

Celkové náklady příjemce podpory na realizaci projektu dosáhly výše 596 500,- Kč a byly zaplacený zhotoviteli resp. jeho subdodavateli v 5 fakturách (na základě prvního vyúčtování byly vystaveny dvě FA). Kopie faktur a potvrzení o jednotlivých platbách jsou součástí závěrečné zprávy.

V příložené excel tabulce „Rozpočet nákladů“ jsou uvedeny údaje související s vyúčtováním jednotlivých položek k uvedenému období, na základě kterých byly vystaveny faktury.

MÚ Humpolec byla dne 19.10.2023 odeslána žádost o schválení aktualizovaného rozpočtu díla, kdy celková původní částka díla se v souladu se změnou rozsahu díla snížila z původní částky ve výši 976 112,- Kč na částku 812 201,- Kč, z toho částka za provedené práce 548 157,-Kč a ostatní práce související s fasádou ve výši 48 343,- Kč, celkem 596 500,- Kč. Nákup materiálu a náklady související s pronájmem a dopravou lešení byly financovány z jiných zdrojů rodiny a nejsou zohledněny ve skutečně vynaložených nákladech na realizaci projektu.

SMLUVNĚ STANOVENÉ NÁKLADY NA PROJEKT	Kč	%
Výše dotace Města Humpolec	250 000	30,7
Podíl příjemce dotace	562 201	69,3
Celkové rozpočtované náklady na projekt	812 201	100
SKUTEČNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY NA PROJEKT	Kč	%
Výše dotace Města Humpolec	250 000	42
Podíl příjemce dotace	346 500	58
Celkové skutečné náklady na realizaci projektu	596 500	100

Přílohy:

- kopie účetních dokladů (faktury včetně položkového výkazu výměr skutečných prací souvisejících s obnovou fasády a jejich označení, doklady o proplacení, vyčíslení svépomocných prací)
- fotodokumentace obnovy

v HUMPOLECI dne 8.11.2023



jméno a podpis

Závěrečná zpráva a vyúčtování

dotace z rozpočtu Města Humpolec
v rámci grantového programu „Fasády historických objektů“ 2023

PŘÍJEMCE PODPORY:

Mgr. Bohuslav Kratochvíl,

NÁZEV PROJEKTU:

Stavební úpravy bytového domu č.p. 2 v Humpolci - Obnova fasády

Popis realizace projektu

Stávající fasáda byla přebroušena a vyspálena nesoudržná omítka. Stěny byly přelázněny šetrkou se ztužující sířovinou. Dále se natáhla štuková omítka s velikostí 1,5mm. Potom se namontovaly ozdobné prvky, prvky byly oplechovány včetně parapetu z Pz plechan. Jako poslední se udělal nátěr fasády.

Realizační firma

STATUS stavební a.s.
Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Záruka na dílo

36 měsíců

Skutečný začátek a konec realizace projektu:

15.8.2023 - 30.10.2023

Žádosti o výjimky, změny, podněty a další sdělení:


SMLUVNĚ STANOVENÉ NÁKLADY NA PROJEKT

	Kč	%
Výše dotace Města Humpolec	250 000,-	25,45
Podíl příjemce dotace	732 265,04,-	74,55
Celkové rozpočtované náklady na projekt	982 265,04	100
SKUTEČNÉ VYNALOŽENÉ NÁKLADY NA PROJEKT	Kč	%
Výše dotace Města Humpolec	250 000,-	25,45
Podíl příjemce dotace	732 265,04	74,55
Celkové skutečné náklady na realizaci projektu	982 265,04	100

Přílohy:

- kopie účetních dokladů (faktury včetně položkového výkazu výměr skutečných prací souvisejících s obnovou fasády a jejich označení, doklady o proplacení, vyčíslení svépomocných prací)
- fotodokumentace obnovy

V Humpolci dne 1.11.2023



jméno a

DIVIZE HUMPOLEČ
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
e.-7.