

Zásilka
uložena dne

Městský úřad Humpolec
Horní náměstí č.p. 300
396 01 HUMPOLEC



DODEJKA

č.j. MUHU/44129/2020/Pa s.z. OMH/42/2020/



Adresát:

H+H TECHNIKA spol.s r.o.
Čechyně 182 H+H TECHNIKA,
683 01 ROUSÍNOV U VÝŠK. SP.
IČ: 494 36 686, DIČ: CZ49436686
Čechyně 182, 683 01 Rousínov

Jana Klemensevičová

H+H TECHNIKA



Potvrzuji převzetí této zásilky dne 6/11/20 podpis

VYŘIZUJE: Václav Pavlík
TEL.: 565 518 195
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: vaclav.pavlik@mesto-humpolec.cz

DATUM: 05.11.2020

Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh / celkový počet listů příloh: 0 / 0

Reklamacie ZS Humpolec

Na základě smlouvy o dílo dle článku XIV. Záruka za jakost, **reklamujeme sněžnou jámu** na Vaši dodávce Rekonstrukce zimního stadionu v Humpolci.

Po odčerpání vody byl zjištěn průnik podzemní vody a nevyspravené povrchy.

Tato skutečnost vám již byla oznámena s fotodokumentací, na Vaši emailovou adresu.

Byl proveden z Vaší strany pokus o opravu, připomínám zcela neprofesionálně, stěrka je nanesena a nadále dochází k průsaku.

Na návrh způsobu odstranění vady díla předložte technologický postup, který bude nutno po konzultaci s projektantem a stavebním dozorem schválit zástupcem investora.

S pozdravem

Josef Jůzl
vedoucí OMH



MĚSTO HUMPOLEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
2

PŘÍLOHA č. 1

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Komerční banka a.s.
Humpolec
č. ú.: 19-1421261/0100

IČ: 002 48 266
DIČ: CZ00248266

Tel.: 565 518 111
Fax: 565 518 199

urad@mesto-humpolec.cz
www.mesto-humpolec.cz



Předmět: Sněžná jáma ZS

Od: Jiří Hynek <hynek@tshumpolec.cz>

Datum: 7.4.2021 8:27

Komu: Ivo Gromes (ivo.gromes@hht.cz) <ivo.gromes@hht.cz>, Fortelný Libor <fortelny@iseng.cz>, Vlastimil Brukner <vlastimil.brukner@mesto-humpolec.cz>, Jaroslav Vankat <jaroslav.vankat@mesto-humpolec.cz>

Dobrý den,


je mi jasné, že nikdo nemá moc chuť vracet se k předaným akcím. Mě bohužel nic jiného nezbyvá. Loni se opravovala sněžná jáma, která propouštěla vzhledem ke špatně provedené práci. Tato část ZS je pro nás naprosto stěžejní. Při betonáži došlo k vyvalení bednění, rychlé opravě a naházení betonu zpět bez zvibrovaní. Když jsem při kontrolním dnu upozorňoval na kapsy v nezvibrovaném betonu, nikdo na to neřešil. Díra se zafoukla pěnou a přetáhla lepidlem. na podzim jsme to reklamovali. Celá jáma se opravila tím způsobem, že se vymázla lepidlem a vyložila jezírkovou folií. Nyní pod touto folií tvoří vodní kapsa, která tlačí na folii. Zhotovitel by se k tomu měl postavit čelem a pořádně ji opravit jednou provždy. Ideální by bylo celou vybourat a udělat to pořádně nebo použít kvalitní chemii. Štěstí v neštěstí bylo to, že letos v podstatě nebyla sezóna. Prosím o schůzku na místě se zástupci města a zhotovitele, aby se to netáhlo donekonečna. Nyní je na to čas.

Děkuji.

--

Jiří Hynek
vedoucí střediska sportovišť
mobil: 724 340 823
email: hynek@tshumpolec.cz

PŘÍLOHA č 1a



TECHNIKA

Došlo: 25. 11. 2020	
Č.j.: MUHU/47531/2020	
Dok: 1	Sp. s.
Pril. 1/2	Sp. zn.

Odpověď – reklamace Rekonstrukce zimního stadionu v Humpolci

Č.J.: MUHU/44129/2020/Pa
S.Z. OMH/42/2020/

Dobrý den pane Jůzle,
již před Vaší oficiální reklamací, kterou jsme obdrželi 6.11.2020 jsme zahájili opravy na základě informací ze ZS. A to oprava roštu sněžné jámy a netěsnosti v konstrukci sněžné jámy. Opravy sněžné jámy již probíhají druhý týden. Níže uvádím tyto konkrétní body způsobu odstranění vady díla.

- 1) očištění a zapravení zjištěných dutin v betonu – dutiny ve stěnách SJ byly vyčištěny a zapraveny betonovou směsí, tato oprava už proběhla. Zde docházelo v jedné dutině v dělicí příčce mezi komorami ke kumulaci vody, která po vyčerpání obou komor vytékala. Nešlo o průsak podzemní vody.
- 2) zapravení míst kolem prostupů pro technologie a celkové vystěrkování nerovných míst – tato oprava už proběhla
- 3) zabroušení nerovností původního stěrkování – tato část je již také hotová
- 4) Dne 9.11.2020 náš servisní technik provede demontáž technologie sprchování
- 5) Dne 11.11.2020 přijede izolátér a obě komory kompletně vyizoluje speciální fólií, která se běžně používá pro izolování jímek, bazénů atd.

Postup opravy SJ jsme řešili s panem Ing. Žákem z AS Projectu 8.10.2020 přímo na místě.


Dále jsme na přání provozovatele zimního stadionu upravili a dodali dva díly roštu na SJ s většími oky. Původní rošt odpovídal PD a podmínkám BOZP. Upozorňujeme, že takto upravené díly zmíněným požadavkům neodpovídají a vstup na tento rošt je výhradně v odpovědnosti provozovatele.

S pozdravem

Priloha č. 2

H-H TECHNIKA, spol. s r.o.
Cechyně 182
683 01 Rousínov

+420 545 212 113
+420 602 323 073
info@hht.cz
www.hht.cz



Předmět: Sněžná jáma

Od: Jiří Hynek <hynek@tshumpolec.cz>

Datum: 29.4.2021 13:41

Komu: Ivo Gromeš (ivo.gromes@hht.cz) <ivo.gromes@hht.cz>

Pane Gromeši,
souhlasíme s prohloubením sněžné jámy na ZS v Humpolci o 120 cm a s cenovou nabídkou v celkové výši 180.000 Kč bez DPH s tím, že provozovatel ZS zaplatí polovinu tedy 90.000 Kč.

S pozdravem

--

Jiří Hynek
vedoucí střediska sportovišť
mobil: 724 340 823
email: hynek@tshumpolec.cz

2

PŘÍLOHA č. 2a

Návrh postupu oprav sněžné jámy na zimním stadionu v Humpolci

Dobrý den pane Žáku,
na základě informací ze ZS, kdy byly zjištěny závady na SJ, chceme zahájit opravy. Tímto předkládám návrh technologického postupu způsobu odstranění vady díla a prosím o Vaše vyjádření.

- 1) očištění a zapravení zjištěných dutin v betonu – dutiny ve stěnách SJ budou vyčištěny a zapraveny betonovou směsí. Zde docházelo v jedné dutině v dělicí přičce mezi komorami ke kumulaci vody, která po vyčerpání obou komor vytékala. Nešlo o průsak podzemní vody.
- 2) zabroušení nerovností a zapravení míst kolem prostupů pro technologie a celkové vystěrkování nerovných míst – nachystání dostatečně rovného a hladkého podkladu pro fólii.
- 4) demontáž technologie sprchování
- 5) vyizolování celé SJ speciální PVC fólií tl.2mm, která se běžně používá pro izolování jímek, bazénů atd. Včetně veškerých detailů kolem prostupů ve SJ. Na horním okraji po celém obvodu SJ, těsně pod ocelovým rámem, bude uchycena speciální poplastovaná lišta, ke které se fólie nataví a vnitřní část se tímto uzavře.

S pozdravem



Za H+H Techniku

PRICOHA č. 3

Předmět: Sněžná jáma

Od: Jiří Hynek <hynek@tshumpolec.cz>

Datum: 10.9.2021 12:31

Komu: Antonín Šotola, TS Humpolec <sotola@tshumpolec.cz>, Ivo Gromes (ivo.gromes@hht.cz) <ivo.gromes@hht.cz>

Vážení,
posílám video z "vypuštěné" sněžné jámy. Dnes jsme ji čistili a je vidět, že pod folii je voda. Po sezóně je nutná generální oprava s prohloubením.

S pozdravem

Jiří Hynek
vedoucí střediska sportovišť
mobil: 724 340 823
email: hynek@tshumpolec.cz

Přílohy:

VID_20210910_115007.mp4

10,9 MB



PŘÍLOHA č. 39

David Rozboril

Od: David Rozboril <david.rozboril@hht.cz>
Odesláno: 23. listopadu 2020 15:28
Komu: david.rozboril@hht.cz
Předmět: FW: ZS Humpolec - návrh opravy SJ

Priloha č. 4

From: Jiří Žák (AS PROJECT CZ s.r.o.) [mailto:jiri.zak@asproject.eu]
Sent: Friday, November 3, 2020 2:38 PM
To: David Rozboril <david.rozboril@hht.cz>
Subject: RE: ZS Humpolec - návrh opravy SJ

Dobrý den,
Souhlasím s navrženou opravou. Hezký den.
s pozdravem / best regards

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
Czech Republic
www.asproject.eu

Ing. Jiří Žák

mobil: +420 602 810 220
e-mail: jiri.zak@asproject.eu

projektový manažer

project manager

certifikovaný projektant pasivních domů

certified passive house designer



jednatel společnosti

executive head

Investice do sportovišť – rok 2022


Název	Cena	Sportoviště
1. Vybavení šaten na ZS	300.000 Kč	Zimní stadion
2. Vodovodní přípojka	300.000 Kč	Fotbalový stadion
3. Zdravotní vybavení První pomoci	50.000 Kč	Zimní stadion, Koupaliště
4. Pumptracková dráha	2.500.000 Kč	Plocha po LC
5. Tribuna ZS	700.000 Kč	Zimní stadion
6. Šatny na FS	1.600.000 Kč	Fotbalový stadion
7. Šatny na ZS	2.000.000 Kč	Zimní stadion
8. Rekonstrukce soc.zařízení na ZS	100.000 Kč	Zimní stadion
9. Rezervní čerpadlo HYDROVAR	100.000 Kč	Koupaliště
10. Náhradní kalená skla na ZS	30.000 Kč	Zimní stadion
11. Prohloubení sněžné jámy	200.000 Kč	Zimní stadion

- V šatnách dosluhuje vybavení – lavice a gumová podlahovina. Jedná se o šatny nad strojovnou a v budově s bufetem. Lavice jsou několikrát spravované a podlahoviny v patře jsou z několika kusů.
- Vodovodní přípojka do sprch na UTP je ještě původní železná. Je zarostlá a průtok a tím i tlak vody je minimální a nepostačuje na 5 sprchových hlavíc. Je třeba provést výměnu potrubí od vodoměru.
- Na zimním stadionu chybí pojízdná nosítka a fixační potřeby. Na koupališti je nutná deska na transport zraněných z vody. Toto je doporučené vybavení od zdravotníků sloužících na těchto sportovištích a od školitele plavčků.
- Pro využití prostoru bývalého Lanového centra Pavouk by mohla být vhodná asfaltová pumptracková dráha. Jedná se o sportoviště bezobslužné s minimální údržbou, které je v místech realizace velmi často využívané (např. Luka n Jihlavou, Jihlava). Jezdí se zde na kole, in-linech nebo skateboardech.
- Po rekonstrukci chlazení a plochy s novými mantinely se částečně zakryl výhled ze severní tribuny. Za střídačkami plánujeme vybudovat tribunu na sezení hlavně pro fanoušky z řad seniorů, kteří hokejový zápas „neustojí“ a kvůli tomu na hokej nechodí. Jednalo by se o montovanou tribunu.
- V rámci modernizace fotbalového areálu doporučujeme využít 2.podlaží nad šatnami v objektu hlavní budovy i šaten na UTP. Nutné rozšíření o sociální zařízení (sprchy a WC) a další šatny a zázemí.
- Podobné jako ve fotbalovém areálu je to i na ZS. Počítali jsme s výstavbou dalších šaten a zázemí pro potřeby juniorky Dukly Jihlava, která měla hrát a trénovat 2 sezóny v Humpolci a financovat přístavbu nových šaten. Tuto investici měla původně hradit Dukla. Nejasná budoucnost výstavby moderní arény v Jihlavě bohužel zastavila očekávanou výstavbu šaten na ZS v Humpolci. Projekt je připraven. Šatny jsou potřebné i pro potřeby domácích hokejistů, u kterých přibývají nové věkové kategorie.
- Na ZS jsou nevyhovující soc.zařízení u šaten v 1.patře. Zejména pro děti jsou vysoko pisoáry, chybí umyvadlo, atd.
- Na koupališti je čerpadlo, které zásobuje vodou z vrtu celé koupaliště, ZS, kropení kurtů a závlahu na fotbale. Pokud by se toto čerpadlo poškodilo, jsme bez vody nebo bychom byli nuceni používat městskou vodu, což by znamenalo značnou ekonomickou ztrátu.
- Na ZS jsou nové mantinely. Pro případ rozbití skla je nutné, aby zde byly náhradní. Potřebujeme 7 rozměrů skel, aby bylo možné okamžitě poškozené vyměnit. Pokud by se stalo, že bychom sklo neměli, musela by se ledová plocha uzavřít a když se taková nehoda stane při mistrovském zápase, hrozí to navíc velkou ostudou.
- Je třeba reklamovat sněžnou jámu na ZS, která je mělká (nedostatek vody) a beton propouští. Nebyl zvlivňovaný a pod folií, která vše měla vyřešit se drží voda a ještě více sněžnou jámu zmenšuje. Už jsme to řešili v minulé sezóně, ale opatření, které se udělaly jsou nedostačující.

V Humpolci 8.10.2021



PRÍLOHA e. h. a



TECHNIKA

Oznámení o dokončení oprav – reklamace Rekonstrukce zimního stadionu v Humpolci

Č.J.: MUHU/44129/2020/Pa
S.Z. OMH/42/2020/

Dobrý den pane Jůzle,

na základě Vaší oficiální reklamace, kterou jsme obdrželi 6.11.2020 a schváleného postupu opravy SJ panem Ing. Žákem z AS Projectu, který jsme Vám zaslali v předchozí korespondenci, oznamujeme, že jsme dne 29.11.2020 dokončili opravy sněžné jámy.

Dále jsme na přání provozovatele zimního stadionu upravili a dodali dva díly roštu na SJ s většími oky. Z důvodu obavy o poškození trysek skrápění sněžné jámy při propadávání ledu těmito oky, jsme nad trysky namontovali ochrannou konstrukci.

S pozdravem

Příloha č. 5



Miloš Halás, jednatel!

HHT TECHNIKA, spol. s r.o.
Čestná 182
680 01 Rousínov

+420 545 212 113
+420 602 323 079
info@hht.cz
www.hht.cz

www.hht.cz

Dne 16.05.2022 13:18, Jan Vaněček napsal:

Dobrý den pane Gromeš,

připomínám se zakázkou - prohloubení sněžné jámy - tento týden máme dostat dle Vašich přepracovaný harmonogram prací - **původní termín nástup 2.5. a konec zásahu 24.7. od 15.8. mám nájem ledové plochy** - strojníci potřebují na přípravné práce se spuštěním ZS 2 - 3týdny
prosím do 24.7. konec "prašných prací" .

Děkuji s pozdravem

--

Jan Vaněček
vedoucí střediska sportovišť
mobil: 724 340 823
email: vanecek@tshumpolec.cz

PŘÍLOHA č. 59

X

Předmět: RE: snežná jáma harmonogram prací
Od: Petra Hložková <Petra.Hlozkova@mesto-humpolec.cz>
Datum: 18.5.2022 14:28
Komu: Jan Vaněček <vanecek@tshumpolec.cz>, Antonín Šotola, TS Humpolec <sotola@tshumpolec.cz>

Ahoj,

V pohodě. Jen bych chtěla, aby nedošlo k rozebrání konstrukce s požární roletou. Je to v záruce a nevím kdo by nám potom udělal revizi? Jestli to nedělají přímo oni budeme mít problém. A mantinely totéž. Zvažme to ještě.

Dík
Petra

From: Jan Vaněček <vanecek@tshumpolec.cz>
Sent: Wednesday, May 18, 2022 2:15 PM
To: Petra Hložková <Petra.Hlozkova@mesto-humpolec.cz>; Antonín Šotola, TS Humpolec <sotola@tshumpolec.cz>
Subject: Fwd: snežná jáma harmonogram prací

Ahoj Peťo, pane řediteli

p.Gromeš poslal dokumentaci k prohloubení sněžné jámy + harmonogram bude opraven dle našich požadavků.

Prosím o odsouhlasení

Děkuji a přeji pěkné odpoledne

Jan Vaněček
vedoucí střediska sportovišť
mobil: 724 340 823
email: vanecek@tshumpolec.cz

----- Přeposlaná zpráva -----
Předmět: Re: snežná jáma harmonogram prací
Datum: Wed, 18 May 2022 09:46:12 +0200
Od: ivo.gromes@hht.cz
Komu: Jan Vaněček <vanecek@tshumpolec.cz>

Dobrý den pane Vaněčku,

počítám s úpravou harmonogramu dle Vašich požadavků. Včera došla konečně dokumentace k prohloubení sněžné jámy včetně statiky. Prosím o její odsouhlasení.

S pozdravem
Ivo Gromeš
Technický ředitel

H+H TECHNIKA, spol. s r.o.
Čechyně 182
683 01 Rousínov

+420 545 212 113
+420 602 703 275
ivo.gromes@hht.cz

PŘÍLOHA č. 6a



Předmět: ZS Humpolec upřesněný HMG

Od: ivo.gromes@hht.cz

Datum: 10.7.2022 20:03

Komu: petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz, Jan Vaněček <vanecek@tshumpolec.cz>

Kopie: Jan Němec <jan.nemec@hht.cz>, Vlastimil brukner <vlastimil.brukner@mesto-humpolec.cz>

Dobrý den,
na základě zápisu v SD posílám aktualizovaný HMG na prohloubení SJ na ZS Humpolec

--

S pozdravem

Ivo Groměš

Technický ředitel

H+H TECHNIKA, spol. s r.o.

Čechyně 182

683 01 Rousínov

+420 545 212 113

+420 602 703 275

ivo.gromes@hht.cz

www.hht.cz

Přílohy:

Humpolec - HMG-2.xlsx

12,0 KB

7

Příloha č. 7a

Zápis z reklamačního řízení konaného dne 4.8.2022 mezi Městem Humpolec, Technickými službami Humpolec, H+H technika s.r.o., AS projekt Pelhřimov

Přítomní

Dle prezenční listiny

Jednání

Město Humpolec reklamovalo zhotovenou sněžnou jámu z roku 2020, která vykazovala tyto závady. Nedokonalá izolace bočních stěn a nedostatečný objem sněžné jámy. Po prvním roce provozu 2021 byla uplatněna reklamace vůči zhotovitelé firmě a bylo dohodnuto, že po ukončení sezony v dubnu 2022 začnou opravy sněžné jámy. Při rekonstrukci sněžné jámy zhotovitel uznal pochybení v izolaci a souhlasí s tím, že veškeré náklady, které souvisí s nápravou tohoto stavu uhradí. Objem sněžné jámy byl ještě zvětšen dle požadavku provozovatele Technický služeb Humpolec nad nově navržený rekonstruovaný objem sněžné jámy, tuto část nákladů uhradí město Humpolec. Ostatní náklady, které vzniknou jsou dle názoru, způsobené chybou projektu a měl by je uhradit projektant. Celková výše nákladů na opravu sněžné jámy bude upřesněna zhotovitelem do 11.8.2022, náklady budou rozpočítány na jednotlivé položky.

Zapsala : Iva Vacatová

PŘÍLOHA č. 1

Prezenční listina

z jednání 4.8.2022 v kanceláři místostarosty města na Městském úřadě v Humpolci


.....
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta města.....

Ing. Šotola Antonín, ředitel Technických služeb Humpolec


Petra Hložková, OMH

.....
.....

.....
Kojtěch Rejzler AS PROJECT CZ



ПРИЛОЖЕНИЕ 9



Datumový přehled reklamací a oprav SJ

- 16.3.2020 Započaly práce
- 12.8. 2020 Předání staveniště zhotovitelem městu Humpolec
- 6.11. 2020 Reklamacie města /příloha č. 1/
- 25.11. 2020 Oznámení zhotovitele, že práce byly započaty a zkontrolovány s projektantem
/přílohy č. 2, 3, 4/

Bez datumu: čj. MUHU44129/2020/Pa Oznámení firmy H+H o ukončení oprav – reklamacie /příloha
č. 5/

Toto je možno brát za vyřízení reklamace. Není doklad o převzetí opravy ani žádný jiný dokument s připomínkami ohledně špatného vyřízení reklamace. Nebyly nám poskytnuty žádné dokumenty o převzetí díla po ukončení oprav v rámci reklamace.

Zřejmě někdy v dubnu 2021 proběhla schůzka všech zúčastněných na ZS – ovšem bez zápisu, alespoň nám nebyl poskytnut. Zřejmě na základě této schůzky bylo dohodnuto o prohloubení SJ.

29.4. 2021 Hynek – Gromeš odsouhlaseno prohloubení SJ /příloha č.2a/

16.5. 2022 Připomínka o prohloubení SJ, Vaněček Gromeš /příloha č. 5a/

18.5. 2022 H+H harmonogram prací

27.5. 2022 dle SD předání staveniště

3.-5. 6. 2022 Demolice SJ

4.8. 2022 Zápis z reklamačního řízení. Toto reklamační řízení proběhlo prakticky až po provedeném srovnání a nové betonáži SJ. Bylo prakticky zasaženo do konstrukcí a prací, které město reklamovalo až následně 4.8. 2022. Tento zásah před termínem reklamačního řízení prakticky i zřejmě právně ruší veškeré ustanovení reklamačního řízení. Kontrolní skupina má za to, že investor /město/ souhlasil s termíny prohloubení a opravy SJ, ale tím, že došlo k zásahu do konstrukcí SJ před termínem uplatnění reklamace, tím pravděpodobně město, jako investor, přišlo o možnost uplatnit řádně reklamaci a ze zhotovitele bylo tímto sejmuto břemeno vyhovění reklamačnímu řízení ze zákona. Dle SD byly do 3.8. 2022 provedeny veškeré demoliční práce a veškeré betonářské práce na prohloubené sněžné jámě. REKLAMACE PROBĚHLA AŽ PO POMĚRNĚ ZÁSADNÍCH ZMĚNÁCH NA SJ, COŽ ZHOTOVITELI JEDNOZNAČNĚ UMOŽNILO REKLAMACI NEUZNAT.

Zápis z jednání konaného dne 12.6.2024 – Sněžná jáma zimní stadion

Přítomni

Dle prezenční listiny.

Jednání

Jednání zahájil p. místostarosta Hendrych a přivítal přítomné. Jednání navazuje na zasedání 31. schůzi RM, která se konala 5.6.2024, bod č. 16 Sněžná jáma zimní stadion – prohloubení. Na 31. schůzi RM byli členové rady seznámeni p. Hložkovou, vedoucí Oddělení správy majetku, MěÚ s celým procesem reklamace a následným sporem podaným k OS zhotovitelem díla H+H TECHNIKA, s.r.o.. Radní se shodli přizvat k další konfrontaci daného bodu a ujasnění nesrovnalostí bývalé vedení města p. Bruknera a p. Kratochvíla.

P. Brukner – doplnil, že jednání se společností bylo vždy výrazně složitě a zdlouhavé od začátku reklamace části stavebního díla.

P. Hložková informovala, že reklamace byla městem uplatněna v rámci smlouvy o zhotovení díla. Spor vznikl tím, že společnost H+H TECHNIKA odmítla uznat reklamaci v rámci původně uzavřené smlouvy o zhotovení díla. Následně byl řešen spor o zaplacení částky zhotoviteli ve výši 482.155,27 Kč u Okresního soudu. OS po prvním řízení vyzval obě strany sporu o smír, kdy bylo po kontrole účtovaných položek prohloubení jámy městem Humpolec stanoveno vyrovnání ve výši 302.155,27 Kč. O soudní řízení se obě strany podělí rovným dílem.

Objednávka či smlouva o dílo nebyla vytvořena z důvodu považování reklamace v rámci smlouvy o dílo s čímž zhotovitel nesouhlasil.


Z důvodu poměrně rozsáhlého dokazování (výslechů svědků oběma stranami), zdlouhavého sporu a předpokladu následné finančně vyšší nákladnosti sporu. I

v případě vystavení řádné objednávky nebo smlouvy by byla výše částky prohloubení stejná jako částka, která je nyní žalována.

Přítomní se společně shodli a doporučují mimosoudní smírné řešení v povinnosti uhrazení částky ve výši 302.155,27 Kč.

Ostatní věci související s pracemi zhotovení a reklamaci díla nebyly na jednání řešeny.

V rámci nápravných opatření minimalizace vzniku obdobných komplikací v rámci investičních akcí hrazených z rozpočtu města Humpolec doporučují bezpodmínečně zajišťovat trojí kontrolu stavebních prací (vedení města, OlaSM, technický dozor zhotovitele).




Zapsala : Iveta Jarošová

Prezenční listina k jednání dne 12. 6. 2024 – sněžná jáma zimní stadion

Jméno a příjmení

Podpis

Václav Křivánek, místostarosta	
Martin Hendrych, místostarosta	
Ing. Vlastimil Brukner, zastupitel	
Mgr. Petr Hladký, advokátní kancelář	
Petra Hložková, Městský úřad	

VD

vera.davidova@email.cz vera.davidova@email.cz

28. 11. 2024, 21:58

Komu: karekklap@seznam.cz

Přejít na přílohy

Fwd: RE: co ještě chybí

Příloha č. 12



----- Původní e-mail -----

Od: Petra Hložková <Petra.Hlozkova@mesto-humpolec.cz>

Komu: vera.davidova@email.cz <vera.davidova@email.cz>

Datum: 28. 11. 2024 10:22:18

Předmět: RE: co ještě chybí

Dobrý den,

Dopsáno zeleně do Vašeho textu, jestli takto může být?

Pokud ještě cokoli budete potřebovat ozvěte se

Hložková

From: vera.davidova@email.cz <vera.davidova@email.cz>

Sent: Monday, November 25, 2024 5:42 PM

To: Petra Hložková <Petra.Hlozkova@mesto-humpolec.cz>

Cc: karekklap@seznam.cz

Subject: co ještě chybí

Upozornění: E-mail od externího odesílatele. Pokud se Vám e-mail nezdá v pořádku, přepošlete ho na IT ke kontrole.

Vážená paní Hložková,

probírali jsme materiály, které jste nám poslala, a ještě nám chybí:

- zápis z jednání o převzetí opravy městem z reklamace ze dne 6.11.2020. Pokud převzetí proběhlo a pokud zápis existuje. Bohužel neexistuje
- posrádáme zápis ze setkání všech zúčastněných z jednání na ZŠ ohledně nutnosti opravy SJ a jejího prohloubení – zápis není k dispozici
- z roku 2022 nám chybí rozpočet nákladů na reklamaci SJ dojednané dne 4.8.2022. Rozpočet měl být dodán zhotovitelem 11.8.2022. v příloze zasílám rozpočet původní a rozpočet (SJ rozpočet), kde došlo k ponížení o sporné položky

Pokud jde o smlouvu na provedení prací na reklamaci, tak ta neexistuje? Nemýlíme se, že? Reklamacce probíhala dle původní SoD. Asi myslíte prohloubení, že? Tam máte pravdu, že neexistuje ani SoD ani objednávka

Děkujeme moc

S pozdravem

Věra Davidová