

Akce: **Chodník Světlice – část B**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Popis prováděných prací:

Pokračují práce v úseku od km 0,049 – kú. Byla dokončena montáž silničních a chodníkových obrub, je prováděna úprava vjezdu k domu č.p. 29. Byla osazena obrubníková vpust'. Probíhá pokládka zámkové dlažby.

Plán prací pro následující období:

- úprava vjezdu u č.p. 29
- dlažba chodníku

K bodům zápisů z minulých KD:

2. Dle požadavku správce kanalizace (VODAK Humpolec) musí být stávající revizní šachty (vpusti) v komunikaci zachovány. Na konci chodníku u č. p. 29 bude provedena nová uliční vpust' v silnici dle PD, bude napojena do stávající revizní šachty, do které musí být umožněn přístup.

Trvá. Bude osazena obrubníková vpust'.

Vpust' osazena.

6. Jediným řešením chodníku v místě vjezdu k č. p. 29 v km 0,090, je snížení vjezdové brány k RD. Projektant navrhne příčný řez provedení úpravy a toto řešení, za účasti zhotovitele, projedná s vlastníkem RD (p. Žatečka, 739 383 533). Termín: do příštího KD.

Bylo projednáno, projektant zpracovává změnu stavby před dokončením.

PD změny stavby před dokončením zpracována.

V uplynulém týdnu proběhla schůzka na místě stavby za účasti projektanta a majitele domu. Bylo dále upřesněno provedení vjezdu.

13. Zhotovitel upozorňuje, že při osazení obruby podél plotových podezdívek nebude dodržena požadovaná šířka chodníku 150 cm. Objednatel projedná tuto skutečnost se stavebním úřadem – odborem dopravy a SH města Humpolec.

Projednáno – v úseku podél podezdívky nebude obrubník osazen.

Na KD bylo dohodnuto:

Termín příštího KD: pátek 30. 9. 2022 v 9:30 hod. na stavbě.

V Humpolci: 23. 9. 2022


Zapsal: Ing. Radek Soška
STAVONA Tender, spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne

Datum: 23. 9. 2022

Chodník Světlice - část B

	Jméno (čitelně)	Zastupuje	Podpis
1	Radek Šoška	STAVENIA Tender	
2	ANTONIN VINCEN	TR PUMPOLE	
3	TEPIA HLAVKA	Město HU	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			