

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu mělo být odtěženo 1366 m³ nánosů z rybníka Kamšovák. Dodavatel stavby na kontrolním dnu předložil požadavek na navýšení tohoto množství.

Navýšení bylo pro požadované provedení založení opevnění návodní strany hráze - bylo nutné odtěžit 120 m³ (délka hráze 60m x pruh šířky 0,4m x průměrná mocnost nánosů 0,5m).

Zbylé navýšení vzniklo přeměněním dna geodetem po úplném vytěžení nánosů z rybníka.

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

Dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu mělo být odtěženo 690 m³ nánosů z obou rybníků.

V souvislosti se změnou stavby spočívající ve výměně výpustného zařízení na rybníku Velký (viz. změnový list č.2) bylo nutné navíc odtěžit 300 m³ (plocha 375 m² před výpustí x průměrná mocnost nánosů 0,8m).

Zbylé navýšení vzniklo přeměněním dna geodetem po úplném vytěžení nánosů z rybníka.

VÍCEPRÁCE

číslo	typ	kód položky	popis	MJ	množství	j. cena	cena celkem
	D	1	Zemní práce				
1	K	122703603B	Odtěžení sedimentů dle skutečného zaměření- navýšení rybník Kamšovák	m3	444,000		315,59 140 122,00
			Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopě při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa				
2	K	122703603C	Odtěžení sedimentů dle skutečného zaměření- navýšení rybník Velký a Malý	m3	662,000		374,29 247 780,00
			Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopě při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa				

387 902,00

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH 387 902

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH 0

CELKEM BEZ DPH 387 902

V Humpolci dne

Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec, IČ: 00248266

Zhotovitel: Aqueko s.r.o., Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691

Projektant,
technický
dozor: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., IČ: 28066065

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolce

V průběhu stavby byla dohodnuta změna čela na výstři rybníka Malý do otevřeného koryta. Dle PD bylo čelo navrženo ze zdiva z lomového kamene, po dohodě bylo provedeno z vodostavebního betonu.

Z důvodu funkčnosti a provozování výpusti rybníka Malý byl vypuštěn poklop na kašnovém výpustném objektu. Bezpečnost je zajištěna přetažením nového zábradlí až za tento objekt, čímž je zamezen přístup nepovolaným osobám.

U rybníka Velký došlo k navýšení plochy vybudovaných schodů k výpustnému objektu, způsobené výměnou výpustného zařízení (viz. změnový list č.2)

VÍCEPRÁCE

číslo	typ	kód položky	popis	MJ	množství	j. cena	cena celkem
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
5	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,928	5 100,00	14 933,00
			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plevelních komor, spodní stavby vodních elektráren, jezer přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šechel, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30				
	D	4	Vodorovná konstrukce				
4	K	465210113	Schody z lomového kamene na suchu se zalitím spár MC tl 300 mm	m2	4,814	1 810,00	8 713,00
			Schody z lomového kamene na suchu se zalitím spár MC tl 300 mm				
							23 646,00

MÉNĚPRÁCE

číslo	typ	kód položky	popis	MJ	množství	j. cena	cena celkem
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výpíňové na maltu MC 25	m3	-2,850	5 240,00	-14 934,00
			Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výpíňové na maltu MC 25				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	M	159521420	Poklop objektu roštový pozinkovaný	m2	-1,920	3 600,00	-6 912,00
			Poklop objektu roštový pozinkovaný				
3	K	953941331	Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00
			Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2				
							-23 646,00

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH 23 646
MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH -23 646

CELKEM BEZ DPH 0

V Humpolci dne

Zadavatel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec, IČ: 00248266

Zhotovitel: Aqueo s.r.o., Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691

Projektant,
technický
dozor: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., IČ: 28066065