

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo: 01
Zhotovitel:	MITRENGA-stavby, spol. s r.o.	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 31.7.2026
Název projektu:	Most přes Jankovský potok v Kletečné	
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: ZBV 1 Dešťová kanalizace – oprava havarijního stavu §222, odstavec 6 Popis a zdůvodnění změny: ZBV 1 Dešťová kanalizace – oprava havarijního stavu Zhotovitel na žádost objednatele provedl televizní prohlídku stávající kanalizace, která ústí do opěry mostu OP1, kde je viditelný lom ve stávající betonové trubce, která je v místě přechodu z opěry do přechodové oblasti evidentně zlomená. Při prohlídce bylo zjištěno, že cca 30 m od OP1 je potrubí propadlé v délce cca 25 m, plné sedimentů. V celé kontrolované trase betonového potrubí DN 400 ze 4 m trubek je potrubí polámané s trhlinami po obvodu, a hlavně ve spojích. Dochází k průsaku z potrubí do okolního terénu a zpět. Revizní šachty jsou obtížně přístupné a prakticky neudržovatelné. Z těchto důvodů navrhuje zhotovitel výměnu stávajícího potrubí, včetně 2 revizních šachet a 4 UV, v délce 60 m s opravou komunikace před začátkem úseku v délce 28,5 m v celé šířce s návazností na opravu komunikace od ZÚ před mostem. TDS s návrhem zhotovitele souhlasí, včetně předloženého návrhu rozpočtu opravy.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím se změnami 		
Stanovisko projektanta: souhlasím se změnami 		
Stanovisko investora: souhlasím se změnami 		

Stanovisko stavbyvedoucího: souhlasím se změnami



Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 6	
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 2 355 624,65 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 2 355 624,65 Kč	Nově sjednaná cena díla bez DPH: 12 232 795,98 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	