

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2.2025

číslo smlouvy zhotovitele 019/GALD/2025

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Ing. Petrem Machkem – starostou města
Václavem Křivánkem - 1. místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Křivánek
za zhotovitele: Ing. Vítězslav Bujnoch a Ing. Ondřej Volek

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Radek Soška – referent oddělení investic
TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o., IČO:
02850311, Ing. Petr Pausar, tel.: [REDACTED]
za zhotovitele: Ing. Miloslav Váňa, tel.: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: Ondřej Brom, IČO: 76483118, tel.: [REDACTED]

1.

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, z důvodů, které nevznikly na straně zhotovitele a kterými jsou zejména:

- nemožnost provedení splaškové kanalizace ve společném výkopu s kanalizací dešťovou, z důvodu způsobu provozování stávající splaškové kanalizace, kterou jsou v současné době sváděny společně s vodami splaškovými i vody balastní/dešťové z odlehčovací komory zbudované v I. etapě na ul. Pražská
- výskyt skalního podloží v trasách kanalizací

- požadavek správce a provozovatele plynové soustavy na umožnění provedení rekonstrukce rozvodů v jeho správě v ulici Na Kasárnách

dohodly na změně čl. III. 2., který nově zní takto:

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: 30. června 2026

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu bez vad a nedodělků.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2025 na provedení stavby „Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

5.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Humpolce dne . . 2025 s číslem usnesení

Příloha: Plná moc

V Brně
Za zhotovitele:

V Humpolci
Za objednatele:

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ
STRABAG a.s.
na základě plné moci

.....
Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec

.....
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH
STRABAG a.s.
na základě plné moci

.....
Václav Křivánek
1. místostarosta města
Město Humpolec