

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL 1
Zhotovitel:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 20. 3. 2024
Název projektu:	Rekonstrukce stupňů na fotbalovém hřišti v Humpolci – I. Etapa	
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Provedení opěrné stěny v rohu hřiště, za stávajícím schodištěm 2. Doplnění chybějících základových patek 3. Změna druhu osiva pro svahy v rozích hřiště 4. Odpočet asfaltového hydroizolačního nátěru prefabrikátů 		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Stávající svah v horní části, mezi horní podestou schodiště a novými stupni tribuny byl částečně stabilizován betonovými panely, odkrytými v průběhu prací. Bylo rozhodnuto o odstranění těchto panelů a zřízení opěrné stěny v délce 16 m navazující na stávající schodiště. 2. Byl zjištěn nesoulad PD a výkazu výměr – chybějící 2 ks základových patek pro novou tribunu byly dopočteny. 3. Osivo pro svahy v rozích hřiště - směs travní parková bylo nahrazeno směsí hřištní, aby nedocházelo k zaplevelování přilehlého travního povrchu hřiště. 4. Na základě vyjádření technologa výroby prefabrikátů a předložených protokolů o zkouškách betonu, prokazujících nadstandardní odolnost betonu proti působení vody, bylo rozhodnuto o neprovedení asfaltového hydroizolačního nátěru betonových patek, trámců a prahů. 		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí se změnami

Stanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnami

Stanovisko investora: souhlasí se změnami

Příloha:

1 – Položkový rozpočet 01

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 14 566,95 Kč	Cena víceprací bez DPH: 157 463,21 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 142 896,26 Kč	Nově sjednaná cena díla bez DPH: 5 015 896,26 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.	
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:
Datum: 20. 3. 2024	Datum: 20. 3. 2024