

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL 2
Zhotovitel:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 23. 4. 2024
Název projektu: Rekonstrukce stupňů na fotbalovém hřišti v Humpolci – I. Etapa		
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: 1. Změna přesunů výkopku dle skutečnosti 2. Změna materiálu dlažeb 3. Spárování prefabrikovaných dílců tribuny 4. Úprava 2 ks kanalizačních vpustí pod tribunou 5. Změna typu obruby 6. Položení kabelové chráničky		
Popis a zdůvodnění změny: 1. Přebytečná zemina vytěžená na stavbě byla odvážena na skládku v Pelhřimově a částečně na ČOV Humpolec, dle požadavku objednatele. Vzdálenosti, množství a poplatek za uložení odpadu na skládce byly přepočítány dle skutečnosti. 2. Na základě doporučení zhotovitele byla na kontrolním dni stavby odsouhlasena změna materiálu dlažby komunikací. Místo velkoplošné betonové dlažby bude použita dlažba zámková 200x100mm, tl. 60mm. 3. V projektové dokumentaci nebylo řešeno vyplnění spár mezi prefabrikáty tribuny. Bylo dohodnuto a odsouhlaseno provedení zatmelení spár kolmých na stupně tribuny. 4. Z důvodu napojení nové dešťové kanalizace pod tribunou bylo nutno osadit novou uliční vpust v JV rohu hřiště – stávající vpust byla osazena vysoko. Dále bylo, dle požadavku objednatele, provedeno posunutí dešťové vpusti v JZ rohu hřiště blíž k tribuně. 5. Byl proveden odpočet silniční obruby, chybně uvedené v soupisu prací, a přípočet obruby chodníkové. 6. Dle požadavku objednatele byla pod tribunou založena chránička pro případný přívod elektro do prostoru za bránou.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí se změnami Stanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnami Stanovisko investora: souhlasí se změnami Příloha: 1 – Položkový rozpočet 02
--

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
71 281,40 Kč	131 222,48 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla bez DPH:
59 941,08 Kč	5 075 837,34 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.	
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:
Datum: 23. 4. 2024	Datum: 23. 4. 2024