

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

číslo smlouvy zhotovitele: 194/1/2024 (1856.4241194KDA)

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupený: Ing. Petr Machek – starosta města
Václav Křivánek – 1. místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1421261/0100

I.2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Křivánek
za zhotovitele: Ing. Ludvík Šumbera

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic
TDS – život památkám o.p.s., IČO: 02044200
za zhotovitele: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
Karel David, hlavní stavbyvedoucí

Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, IČO: 75972140

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Z důvodů, které nebyly na straně zhotovitele a kterými jsou zejména:

- zvláštní užívání komunikace bylo stanoveno odborem dopravy od 25. 4. 2024. Dle SOD měly být práce zahájeny 15. 4. 2024
- požadavek objednatele na provedení opravy ulice Na Skalce od křižovatky s ul. Mánesova v délce cca 50 m
- požadavek objednatele na prodloužení vodovodu do ul. Na Skalce s připojením na stávající vodovodní řad v délce cca 20 m
- prodloužení trvání realizace přeložky vedení VN z důvodu skalního podloží

mění se odstavec III.2 následovně:

III.2. Dokončení prací: **31. října 2024**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění díla v celém rozsahu. Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla objednateli.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 4. 2024 na provedení stavby „Rekonstrukce ul. Mánesova, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Brně :

Za zhotovitele:

V Humpolci :

Za objednatele:

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CZ a.s.
na základě plné moci

.....
Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec

.....
Václav Křivánek
1. místostarosta města
Město Humpolec