

## D o d a t e k   č . 2 k e   S m l o u v ě   o   d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Ing. Petr Machek – starosta města  
Václav Křivánek – 1. místostarosta města  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1421261/0100

#### I.2. Zhotovitel: **PKbau s.r.o.**

Se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Práškem – jednatelem společnosti  
IČO: 08757127  
DIČ: CZ08757127  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-1004810267/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Křivánek  
za zhotovitele: Ing. Ondřej Prášek

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic  
Veronika Vilímová – referent oddělení investic  
TDS – Ing. Vladimír Zadák, IČO: 09026291  
za zhotovitele: Ing. Radek Klofáč, jednatel společnosti

Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, IČO: 75972140

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

### III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Na základě okolností, které vplynuly v průběhu provádění stavebních prací, nezaviněných zhotovitelem, mění se odstavec III.2. následovně:

#### III.2. Dokončení prací: **22. listopadu 2024**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění díla v celém rozsahu. Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla objednateli.

#### Důvody posunu termínu dokončení prací:

1. Velké množství víceprací dle dodatku č.1 ze dne 2. 10. 2024. Dílčí zdržení dle zhotovitele cca 20 dní.

2. Překládka podzemních sítí dotčených správců v místě provádění stavby dle dodatku č.1 ze dne 2. 10. 2024. Dílčí zdržení dle zhotovitele cca 7 dní.
3. Omezení stavebních prací z důvodu přesazování stromů v místě provádění stavby. Dílčí zdržení cca 3 dny.
4. Změna způsobu likvidace stávajících obrub oproti původnímu požadavku.
5. Přerušení prací z důvodu povětrnostních podmínek – silné deště v období od 12. do 16. 9. 2024 s následným vysycháním (technologická kázeň) a asanačních prací. Odstraňování nánosů bláta a uvedení staveniště do původního stavu. Dílčí zdržení cca 10 dní.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 5. 2024 na provedení stavby „Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Humpolce dne 2024 s číslem usnesení /RM/2024.

Ve Světlé nad Sázavou

V Humpolci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Ondřej Prášek  
jednatel společnosti  
PKbau s.r.o.

.....  
Ing. Petr Machek  
starosta města  
Město Humpolec

.....  
Václav Krivánek  
1. místostarosta města  
Město Humpolec